

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: Reforma da cantina/restaurante do câmpus Concórdia
 ÁREA: 525,40m²
 LOCAL: Concórdia
 RESP: Pierri Eduardo Batista Rodrigues
 DATA: ago/16

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				TOTAL
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00% 39.207,46	15,00% 7.351,40	5,00% 2.450,47	0,00% 0,00	100,00% 49.009,32
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 185,55	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 185,55
3	INFRA-ESTRUTURA	25,00% 216,14	75,00% 648,42	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 864,56
4	SUPERESTRUTURA	0,00% 0,00	70,00% 1.263,97	30,00% 541,70	0,00% 0,00	100,00% 1.805,67
5	FECHAMENTOS	0,00% 0,00	25,00% 5.725,37	45,00% 10.305,67	30,00% 6.870,44	100,00% 22.901,48
6	FORRO	0,00% 0,00	0,00% 0,00	85,00% 823,53	15,00% 145,33	100,00% 968,86
7	ESQUADRIAS	5,00% 1.729,16	10,00% 3.458,32	25,00% 8.645,80	60,00% 20.749,92	100,00% 34.583,20
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00% 0,00	30,00% 11.360,30	35,00% 13.253,68	35,00% 13.253,68	100,00% 37.867,66
9	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	0,00% 0,00	20,00% 1.853,37	40,00% 3.706,73	40,00% 3.706,73	100,00% 9.266,83
10	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO	0,00% 0,00	20,00% 667,07	25,00% 833,83	55,00% 1.834,43	100,00% 3.335,33
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,00% 0,00	25,00% 3.223,68	15,00% 1.934,21	60,00% 7.736,84	100,00% 12.894,73
12	REVESTIMENTOS	0,00% 0,00	5,00% 2.622,60	70,00% 36.716,44	25,00% 13.113,01	100,00% 52.452,05
13	VIDROS	0,00% 0,00	0,00% 0,00	50,00% 2.488,80	50,00% 2.488,80	100,00% 4.977,60
14	PINTURA	0,00% 0,00	20,00% 4.747,60	60,00% 14.242,80	20,00% 4.747,60	100,00% 23.738,00
15	CLIMATIZAÇÃO	0,00% 0,00	10,00% 204,53	80,00% 1.636,23	10,00% 204,53	100,00% 2.045,29
16	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00% 0,00	25,00% 790,00	25,00% 790,00	50,00% 1.579,99	100,00% 3.159,98
17	EQUIPAMENTOS	0,00% 0,00	15,00% 3.924,65	70,00% 18.315,05	15,00% 3.924,65	100,00% 26.164,36
18	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00% 0,00	35,00% 12.591,84	40,00% 14.390,67	25,00% 8.994,17	100,00% 35.976,68
19	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 2.968,69	100,00% 2.968,69
TOTAL		12,71% 41.338,31	18,59% 60.433,11	40,31% 131.075,60	28,39% 92.318,82	325.165,83

Pierri Eduardo Batista Rodrigues
 Pierri Eduardo Batista Rodrigues
 Engenharia Civil - CREA/SC 118.909-5
 Portaria nº 1.840, de 01/08/2014
 D.O.U. de 04/08/2014